

## Checkliste

### Mindestanforderungen für die Prüfung bei der Montage der Messeinrichtungen

(Für den Messstellenbetreiber oder dessen Beauftragten)

Die Prüfung und Montage der Messeinrichtungen liegt in der Verantwortung des Messstellenbetreibers. Diese Checkliste ist nicht für die Inbetriebnahme der Messeinrichtungen von Erzeugungsanlagen zu verwenden.

Ort \_\_\_\_\_

Bearbeitungsnummer \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Hausnummer \_\_\_\_\_

Zählernummer \_\_\_\_\_

Allgemein	gem.	Ja	Nein
• Berührsicherheit je nach Schutzart eingehalten	DIN VDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Plombierbarkeit des ungezählten Anlagenteils möglich	TAB 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ungezählter Anlagenteil ist plombiert	TAB 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kennzeichnung der Zuordnung zur jeweiligen Kundenanlage ist vorhanden	VDE-AR-N 4101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Messeinrichtung	gem.	Ja	Nein
• Messeinrichtung lotrecht montiert	DIN VDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Nennstrom Messeinrichtung entsprechend Vorsicherung	DIN VDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Schrauben am Klemmbrett festgezogen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spannungsbrücken sind geschlossen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Lastanlauf der Messeinrichtung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Rechtes Drehfeld an der Messeinrichtung vorhanden	TAB 6.1 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Schaltfunktion HT/NT funktionsbereit	TAB 9 (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Klemmendeckel korrekt montiert		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Messeinrichtung plombiert	TAB 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_